

工事の進捗状況

4月25日より左岸側の砂防堰堤本体工のコンクリート打設を行っていましたが、5月30日で打設が完了しました。

右岸側については4月29日より開始していました砂防堰堤本体の掘削作業が完了し、6月より右岸側の砂防堰堤本体工の型枠組立・コンクリート打設作業を開始いたします。また、並行作業で右岸側側壁工※の掘削作業も開始していきます。

右岸側のコンクリート打設においては、打設数量が多い時には早出作業を行います。住民の皆様には通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業していきますのでご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

※側壁工：流水による堰堤下流部の側方侵食を防止する護岸

湯沢河川国道事務所現場視察

5月23日に発注者である湯沢河川国道事務所の流域治水課の方々が現場視察のため現場を訪れました。秋田駒ヶ岳山系砂防出張所所長より現場の全体説明を行い、現場代理人から工事概要や進捗状況の説明を行いました。



平板載荷試験を実施しました

右岸側の砂防堰堤本体掘削完了に伴い、5月31日平板載荷試験を実施しました。平板載荷試験は、掘削した基面に砂防堰堤の重量に見合う荷重をかけて沈下量を測定し、地盤が安全に支持する力を有しているか判定する試験です。試験は問題なくクリアしました。



工事工程表

工期：令和6年3月1日～令和6年12月20日


— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工・後片付け	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
砂防土工（右岸側掘削）			10 20	10 20	10 20					
コンクリート堰堤本体工			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
砂防堰堤工 鋼製堰堤工（鋼製スリット部）					10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
コンクリート側壁工					10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
護床工・根固め工					10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
応急処理工			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
仮設工（足場盛土等）		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20

6月の生コン打設予定日

打設予定日：6日（木） 14日（金） 20日（木） 27日（木）

※3Dモデルによる
6月施工予定箇所（着色部）



天候及び現場工程の変更等により、日程を変更する場合があります。

市道黒沢野入口に週間の予定を掲載しておりますので、併せてご覧いただければと思っております。