

10月号

片倉沢第2

砂防道路工事広報

2024.9.27 発行



工事の進捗状況

9月は、先月に引き続き施工箇所の下刈り作業を行っていききました。21日には下刈り作業がほぼ終了し、下刈りの際に出た雑木・枝葉等の集積作業を順次行っている状況です。9月18日からICT建機による掘削作業も進めています。また生保内川第1砂防堰堤堆砂敷において、車両移動路の河岸補修も施工しており、そちらの作業に関しては25日に終了予定です。10月も引き続き、掘削・伐木作業、集積作業を行っていく予定となっています。作業の際、上下作業のないようしっかり連携を取りながら安全に施工を進めていきますので、宜しくお願い致します。



河岸補修作業状況



9/18 掘削状況



現場事務所前にお知らせ看板を設置しています。地域の方はもちろんですが、バス停を利用される観光客の方々など、たくさんの方々に見てもらえればと思っています。今後、広報や広報に載せきれない工事の空撮・状況写真などを月ごとに更新していく予定です。是非ご覧ください。

今後の作業予定

		8月	9月	10月	11月	12月
管理用道路	準備工		■			
	下刈り		■			
	掘削・路体盛土			■		
	残土処理				■	
工事用道路	下刈り		■			
	工事用道路盛土			■		
	雑木等集積			■		
	応急処理工		■			

発注者

国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所

〒014-1201
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16
TEL 0187-46-2681(代)

受注者



総合建設業
佐藤建設株式会社

〒014-1201
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳地内

片倉沢作業所
現場代理人 平川槇妙子
監理技術者 佐々木 忍

